PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO **COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JARDIM CARLOS LOURENÇO**	**CONCORRÊNCIA N.º 006/2025**	**BDI:**	20,35%	**MEDIÇÃO Nº**	**3** / **FINAL**
LOCAL: RUA DR. PAULO DECOURT, N.º 212 – JARDIM CARLOS LOURENÇO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP	**LEIS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO** / **LEIS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO**	→ → → → **HORISTA:**	115,54%	**PERÍODO**	**DE 29/05/2026 a 31/07/2026**
DATA BASE: fev/25		→ → **MENSALISTA:**	71,46%	**CONTRATO / MEDIÇÃO ATUAL**	**R$ 324.909,17** / **R$ 48.096,91**
PROCESSO SEI: PMC 2022 00082679 - 98					

DR3 - Engenharia Ltda.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					EXECUTADO FISICO						EXECUTADO FINANCEIRO				
					QUANTIDADE						VALORES EM REAIS				
EVENTO	**ITEM**	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UN**	**PREV. CONTR.**	**ACUM. ANTERIOR**	**MEDIÇÃO PRESENTE**	**ACUMUL PRESENTE**	**Unitário s/ BDI**	**PREÇO UNITARIO C/BDI**	**PREV. CONTR.**	**ACUMULADA ANTERIOR**	**MEDIÇÃO ATUAL**	**ACUMULADA ATUAL**
				FRENTE I: OBRAS COM VERBAS EXCLUSIVAMENTE DO GOVERNO FEDERAL											
02				**PLACA DE OBRA**											
02	01.02.03	CDHU-S	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	4,50	100,00%	4,50	0,00%	R$ 688,66	R$ 828,80	R$ 3.729,60	R$ 0,00	R$ 3.729,60	R$ 0,00
											SUBTOTAL EVENTO 02	**R$ 3.729,60**	**R$ 0,00**	**R$ 3.729,60**	**R$ 3.729,60**
03				**SERVIÇOS PRELIMINARES**											
03	01.01.02	CCU	CCU 007	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	12,60	100,00%	0,00	0,00%	R$ 450,62	R$ 542,32	R$ 6.833,23	R$ 6.833,23	R$ 0,00	R$ 6.833,23
03	01.01.03	CCU	CCU 001	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS – ELÉTRICA (OBRAS DE REFORMAS OU LOCAIS ONDE EXISTAM FECHAMENTOS EXTERNOS - ALAMBRADOS OU MUROS DIVISÓRIOS)	UN	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 2.687,24	R$ 3.234,09	R$ 3.234,09	R$ 3.234,09	R$ 0,00	R$ 3.234,09
03	01.01.04	CCU	CCU 002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA (OBRAS DE REFORMAS OU LOCAIS ONDE EXISTAM FECHAMENTOS EXTERNOS - ALAMBRADOS OU MUROS DIVISÓRIOS)	UN	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 2.784,27	R$ 3.350,87	R$ 3.350,87	R$ 3.350,87	R$ 0,00	R$ 3.350,87
03	01.01.05	CCU	CCU 018	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,50MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA	M²	321,20	100,00%	0,00	0,00%	R$ 24,35	R$ 29,31	R$ 9.414,37	R$ 9.414,37	R$ 0,00	R$ 9.414,37
											SUBTOTAL EVENTO 03	**R$ 22.832,56**	**R$ 22.832,56**	**R$ 0,00**	**R$ 22.832,56**
04				**LIMPEZA E DEMOLIÇÃO**											
04	01.03.01	CDHU-S	34.13.011	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP) >5CM<15CM	UN	5,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 205,58	R$ 247,41	R$ 1.237,05	R$ 1.237,05	R$ 0,00	R$ 1.237,05
04	01.03.02	SINAPI-S	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_09/2023	M³	24,81	100,00%	0,00	0,00%	R$ 78,16	R$ 94,07	R$ 2.333,88	R$ 2.333,88	R$ 0,00	R$ 2.333,88
04	01.03.03	CDHU-S	04.21.130	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 203,05	R$ 244,37	R$ 244,37	R$ 244,37	R$ 0,00	R$ 244,37
04	01.03.04	SINAPI-S	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA - AF_03/2024	M²	233,70	100,00%	0,00	0,00%	R$ 4,75	R$ 5,72	R$ 1.336,76	R$ 1.336,76	R$ 0,00	R$ 1.336,76
04	01.03.05	CCUAUX	CCU aux03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE – PARA BOTA-FORA	M³	44,45	100,00%	0,00	0,00%	R$ 16,78	R$ 20,20	R$ 897,89	R$ 897,89	R$ 0,00	R$ 897,89
04	01.03.06	CCUAUX	CCU aux01	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M.) – D.M.T. = 15,50KM	M³	44,45	100,00%	0,00	0,00%	R$ 31,02	R$ 37,33	R$ 1.659,32	R$ 1.659,32	R$ 0,00	R$ 1.659,32

												SUBTOTAL EVENTO 04	**R$ 7.709,27**	**R$ 7.709,27**	**R$ 0,00**	**R$ 7.709,27**
05				**LOCAÇÃO DE OBRA**												
05	01.02.01	SINAPI-S	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES - AF_03/2024	M	16,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 56,32	R$ 67,78	R$ 1.084,48	R$ 1.084,48	R$ 0,00	R$ 1.084,48
05	01.02.02	CDHU-S	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M²	94,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 1,36	R$ 1,64	R$ 154,16	R$ 154,16	R$ 0,00	R$ 154,16
												SUBTOTAL EVENTO 05	**R$ 1.238,64**	**R$ 1.238,64**	**R$ 0,00**	**R$ 1.238,64**
06				**PISOS EXTERNOS - CALÇADAS**												
06	02.01.01	CCUAUX	AUX005	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	2,10	0,00%	2,10	100,00%	R$ 29,52	R$ 35,53	R$ 74,61	R$ 0,00	R$ 74,61	R$ 74,61
06	02.01.02	CCU	CCU 005	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO	M²	94,00	0,00%	94,00	100,00%	R$ 54,77	R$ 65,92	R$ 6.196,48	R$ 0,00	R$ 6.196,48	R$ 6.196,48
06	02.01.03	SINAPI-S	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - AF_09/2024	M³	10,34	0,00%	10,34	100,00%	R$ 88,26	R$ 106,22	R$ 1.098,31	R$ 0,00	R$ 1.098,31	R$ 1.098,31
06	02.01.04	SINAPI-S	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,50M (ACERTO DO SOLO NATURAL) - AF_08/2020	M²	94,00	0,00%	94,00	100,00%	R$ 6,21	R$ 7,47	R$ 702,18	R$ 0,00	R$ 702,18	R$ 702,18
06	02.01.05	SINAPI-S	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - AF_09/2021	M²	94,00	0,00%	94,00	100,00%	R$ 0,68	R$ 0,82	R$ 77,08	R$ 0,00	R$ 77,08	R$ 77,08
06	02.01.06	CDHU-S	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	2,82	0,00%	2,82	100,00%	R$ 159,56	R$ 192,03	R$ 541,52	R$ 0,00	R$ 541,52	R$ 541,52
06	02.01.07	CDHU-S	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	2,21	0,00%	2,21	100,00%	R$ 605,77	R$ 729,04	R$ 1.611,18	R$ 0,00	R$ 1.611,18	R$ 1.611,18
06	02.01.08	CCUAUX	CCU aux03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE – PARA BOTA-FORA	M³	13,44	0,00%	13,44	100,00%	R$ 16,78	R$ 20,20	R$ 271,49	R$ 0,00	R$ 271,49	R$ 271,49
06	02.01.09	CCUAUX	CCU aux01	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M.) – D.M.T. = 15,50KM	M³	13,44	0,00%	13,44	100,00%	R$ 31,02	R$ 37,33	R$ 501,72	R$ 0,00	R$ 501,72	R$ 501,72
06	02.01.10	SINAPI-S	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80x08x08x25CM (COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA) - AF_01/2024	M	77,87	0,00%	77,87	100,00%	R$ 29,20	R$ 35,14	R$ 2.736,35	R$ 0,00	R$ 2.736,35	R$ 2.736,35
												SUBTOTAL EVENTO 06	**R$ 13.810,92**	**R$ 0,00**	**R$ 13.810,92**	**R$ 13.810,92**
07				**PISO - QUADRA**												
07	02.02.01	SINAPI-S	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M E MENOR QUE 2,50M (ACERTO DO SOLO NATURAL) - AF_08/2020	M²	513,37	100,00%	0,00	0,00%	R$ 3,07	R$ 3,69	R$ 1.894,34	R$ 1.894,34	R$ 0,00	R$ 1.894,34
07	02.02.02	SINAPI-S	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - AF_09/2021	M²	513,37	100,00%	0,00	0,00%	R$ 0,68	R$ 0,82	R$ 420,96	R$ 420,96	R$ 0,00	R$ 420,96
07	02.02.03	CCU	CCU 019	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8CM*	M³	41,07	100,00%	0,00	0,00%	R$ 213,43	R$ 256,86	R$ 10.549,24	R$ 10.549,24	R$ 0,00	R$ 10.549,24
07	02.02.04	CDHU-S	11.18.060	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	M²	424,76	100,00%	0,00	0,00%	R$ 1,11	R$ 1,34	R$ 569,18	R$ 569,18	R$ 0,00	R$ 569,18
07	02.02.05	CCU	CCU 013	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 12,50MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	52,24	100,00%	0,00	0,00%	R$ 19,98	R$ 24,04	R$ 1.255,85	R$ 1.255,85	R$ 0,00	R$ 1.255,85
07	02.02.06	CCUAUX	AUX004	CONCRETO USINADO ESTRUTURAL FCK=25MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	41,07	100,00%	0,00	0,00%	R$ 490,29	R$ 590,07	R$ 24.234,17	R$ 24.234,17	R$ 0,00	R$ 24.234,17
07	02.02.07	SINAPI-S	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138 - AF_09/2021	KG	1.185,88	100,00%	0,00	0,00%	R$ 10,75	R$ 12,94	R$ 15.345,29	R$ 15.345,29	R$ 0,00	R$ 15.345,29
07	02.02.08	CDHU-S	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	18,40	100,00%	0,00	0,00%	R$ 8,92	R$ 10,73	R$ 197,43	R$ 197,43	R$ 0,00	R$ 197,43
07	02.02.09	CDHU-S	32.07.090	JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,00x0,50CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO	M	46,30	100,00%	0,00	0,00%	R$ 9,21	R$ 11,08	R$ 513,00	R$ 513,00	R$ 0,00	R$ 513,00
												SUBTOTAL EVENTO 07	**R$ 54.979,46**	**R$ 54.979,46**	**R$ 0,00**	**R$ 54.979,46**
08				**PISO - QUADRA - PINTURA**												

08	02.02.10	SINAPI-S	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E=5CM, APLICAÇÃO MANUAL - AF 05/2021	M	224,81	100,00%	0,00	0,00%	R$ 10,30	R$ 12,40	R$ 2.787,64	R$ 2.787,64	R$ 0,00	R$ 2.787,64
08	02.02.11	CCU	CCU 021	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E=8CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	161,73	100,00%	0,00	0,00%	R$ 11,05	R$ 13,30	R$ 2.151,01	R$ 2.151,01	R$ 0,00	R$ 2.151,01
08	02.02.12	SINAPI-S	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - AF 05/2021	M²	513,37	100,00%	0,00	0,00%	R$ 18,26	R$ 21,98	R$ 11.283,87	R$ 11.283,87	R$ 0,00	R$ 11.283,87
											SUBTOTAL EVENTO 08	**R$ 16.222,52**	**R$ 16.222,52**	**R$ 0,00**	**R$ 16.222,52**
09				**FECHAMENTO DA QUADRA - ALAMBRADO**											
09	03.01	CCU	CCU 014	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	37,14	100,00%	0,00	0,00%	R$ 1.104,74	R$ 1.329,55	R$ 49.379,49	R$ 49.379,49	R$ 0,00	R$ 49.379,49
09	03.02	CCU	CCU 015	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES – LATERAL – SAPATA	M	56,14	100,00%	0,00	0,00%	R$ 732,46	R$ 881,52	R$ 49.488,53	R$ 49.488,53	R$ 0,00	R$ 49.488,53
09	03.03	CCU	CCU 016	PORTÃO DE ABRIR, PARA O ALAMBRADO DA QUADRA, COM TELA QUADRANGULAR , MALHA 2", FIO 12, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1", INCLUSO FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	M²	2,25	100,00%	0,00	0,00%	R$ 507,40	R$ 610,66	R$ 1.373,99	R$ 1.373,99	R$ 0,00	R$ 1.373,99
											SUBTOTAL EVENTO 09	**R$ 100.242,01**	**R$ 100.242,01**	**R$ 0,00**	**R$ 100.242,01**
10				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**											
10	04.01.01	SINAPI-S	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 03/2023	M	69,00		69,00	100,00%	R$ 20,85	R$ 25,09	R$ 1.731,21	R$ 0,00	R$ 1.731,21	R$ 1.731,21
10	04.01.02	SINAPI-S	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,60/1,00KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 03/2023	M	9,60		9,60	100,00%	R$ 21,74	R$ 26,17	R$ 251,23	R$ 0,00	R$ 251,23	R$ 251,23
10	04.01.03	SINAPI-S	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,50MM², ANTI-CHAMA 0,60/1,00KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 03/2023	M	377,54		377,54	100,00%	R$ 4,31	R$ 5,19	R$ 1.959,43	R$ 0,00	R$ 1.959,43	R$ 1.959,43
10	04.01.04	CDHU-S	38.06.060	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	34,24		34,24	100,00%	R$ 50,17	R$ 60,38	R$ 2.067,41	R$ 0,00	R$ 2.067,41	R$ 2.067,41
10	04.01.07	CCU	CCU 008	REFLETOR LED, POTÊNCIA DE 500W	UN	8,00		8,00	100,00%	R$ 197,35	R$ 237,51	R$ 1.900,08	R$ 0,00	R$ 1.900,08	R$ 1.900,08
10	04.01.08	CDHU-S	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	4,00		4,00	100,00%	R$ 433,10	R$ 521,23	R$ 2.084,92	R$ 0,00	R$ 2.084,92	R$ 2.084,92
10	04.01.09	CCU	CCU 022	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,50M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00	100,00%	R$ 1.191,26	R$ 1.433,68	R$ 5.734,72	R$ 0,00	R$ 5.734,72	R$ 5.734,72
10	04.01.10	SINAPI-S	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2022	UN	4,00		4,00	100,00%	R$ 43,43	R$ 52,27	R$ 209,08	R$ 0,00	R$ 209,08	R$ 209,08
10	04.01.11	CCU	CCU 009	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - QD1	UN	1,00		1,00	100,00%	R$ 692,20	R$ 833,06	R$ 833,06	R$ 0,00	R$ 833,06	R$ 833,06
10	04.01.12	SINAPI-S	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 10/2020	UN	4,00		4,00	100,00%	R$ 40,66	R$ 48,93	R$ 195,72	R$ 0,00	R$ 195,72	R$ 195,72
10	04.01.13	SINAPI-S	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	1,00		1,00	100,00%	R$ 59,21	R$ 71,26	R$ 71,26	R$ 0,00	R$ 71,26	R$ 71,26
10	04.01.14	CDHU-S	37.13.860	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 63A	UN	1,00		1,00	100,00%	R$ 46,49	R$ 55,95	R$ 55,95	R$ 0,00	R$ 55,95	R$ 55,95
10	04.01.15	CCU	CCU 003	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 40KA	UN	2,00		2,00	100,00%	R$ 75,66	R$ 91,06	R$ 182,12	R$ 0,00	R$ 182,12	R$ 182,12
10	04.01.16	CCU	CCU 004	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 8KA	UN	2,00		2,00	100,00%	R$ 62,21	R$ 74,87	R$ 149,74	R$ 0,00	R$ 149,74	R$ 149,74
								0,00			**SUBTOTAL EVENTO 10**	**R$ 17.425,93**	**R$ 0,00**	**R$ 17.425,93**	**R$ 17.425,93**
11				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA**											
11	04.01.05	CDHU-S	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=50MM, COM ACESSÓRIOS	M	34,36		34,36	100,00%	R$ 8,26	R$ 9,94	R$ 341,54	R$ 0,00	R$ 341,54	R$ 341,54
11	04.01.06	CDHU-S	38.13.016	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=40MM, COM ACESSÓRIOS	M	38,46		38,46	100,00%	R$ 5,83	R$ 7,02	R$ 269,99	R$ 0,00	R$ 269,99	R$ 269,99

11	04.02.01	CCU	CCU 011	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA PARA ELÉTRICA (0,30Mx0,30Mx0,30M) - COM TAMPA EM CONCRETO (E=5CM), ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 09x19x39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA E FUNDO DE BRITA N.º 02 (E=7CM)	UN	7,00		7,00	100,00%	R$ 122,19	R$ 147,06	R$ 1.029,42	R$ 0,00	R$ 1.029,42	R$ 1.029,42
11	04.03.01	SINAPI-S	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - AF_09/2024	M³	4,37		4,37	100,00%	R$ 88,26	R$ 106,22	R$ 464,18	R$ 0,00	R$ 464,18	R$ 464,18
11	04.03.02	SINAPI-S	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - AF_08/2023	M³	4,37		4,37	100,00%	R$ 21,77	R$ 26,20	R$ 114,49	R$ 0,00	R$ 114,49	R$ 114,49
11	04.04.01	CCU	CCU 010	POSTE DE CONCRETO PADRÃO PARA MEDIÇÃO DIRETA COM 7,50M DE ALTURA E RESISTÊNCIA MÍNIMA 90 DAN - 127/220V, PADRÃO CPFL - CATEGORIA B1 COM CAIXAS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO INCORPORADAS COM ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		1,00	100,00%	R$ 1.421,15	R$ 1.710,36	R$ 1.710,36	R$ 0,00	R$ 1.710,36	R$ 1.710,36
											SUBTOTAL EVENTO 11	**R$ 3.929,98**	**R$ 0,00**	**R$ 3.929,98**	**R$ 3.929,98**
12				**ACESSIBILIDADE**											
12	05.01	CDHU-S	30.06.110	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00		1,00	100,00%	R$ 381,60	R$ 459,26	R$ 459,26	R$ 0,00	R$ 459,26	R$ 459,26
12	05.02	CDHU-S	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25x25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	12,10		12,10	100,00%	R$ 100,59	R$ 121,06	R$ 1.464,83	R$ 0,00	R$ 1.464,83	R$ 1.464,83
12	05.03	CDHU-S	30.04.070	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25x25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2MM	M²	12,10		12,10	100,00%	R$ 12,89	R$ 15,51	R$ 187,67	R$ 0,00	R$ 187,67	R$ 187,67
12	05.04	CDHU-S	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M²	7,15		7,15	100,00%	R$ 19,22	R$ 23,13	R$ 165,38	R$ 0,00	R$ 165,38	R$ 165,38
											SUBTOTAL EVENTO 12	**R$ 2.277,14**	**R$ 0,00**	**R$ 2.277,14**	**R$ 2.277,14**
13				**TABELA DE BASQUETE, TRAVES, VOLEIBOL**											
13	06.01	CCU	CCU 006	ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDAÇÃO BROCA Ø 25CM	UN	2,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 4.994,75	R$ 6.011,18	R$ 12.022,36	R$ 12.022,36	R$ 0,00	R$ 12.022,36
13	06.02	SINAPI-S	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2022	UN	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 2.297,32	R$ 2.764,82	R$ 2.764,82	R$ 2.764,82	R$ 0,00	R$ 2.764,82
13	06.03	CCU	CCU 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	UN	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 3.401,94	R$ 4.094,23	R$ 4.094,23	R$ 4.094,23	R$ 0,00	R$ 4.094,23
13	06.04	CDHU-S	35.01.170	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	CJ	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 1.441,29	R$ 1.734,59	R$ 1.734,59	R$ 1.734,59	R$ 0,00	R$ 1.734,59
											SUBTOTAL EVENTO 13	**R$ 20.616,00**	**R$ 20.616,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.616,00**
14				**BANCOS DE CONCRETO**											
14	06.05	CDHU-S	35.04.140	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200CM	UN	9,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 479,21	R$ 576,73	R$ 5.190,57	R$ 5.190,57	R$ 0,00	R$ 5.190,57
											SUBTOTAL EVENTO 14	**R$ 5.190,57**	**R$ 5.190,57**	**R$ 0,00**	**R$ 5.190,57**
15				**PLANTIO DE GRAMA**											
15	07.01	SINAPI-S	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS - AF_07/2024	M²	500,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 16,47	R$ 19,82	R$ 9.910,00	R$ 9.910,00	R$ 0,00	R$ 9.910,00
											SUBTOTAL EVENTO 15	**R$ 9.910,00**	**R$ 9.910,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.910,00**
16				**LIMPEZA FINAL**											
16	08.01	SINAPI-S	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO - AF_04/2019	M²	607,37	100,00%	0,00	0,00%	R$ 2,02	R$ 2,43	R$ 1.475,91	R$ 1.475,91	R$ 0,00	R$ 1.475,91
											SUBTOTAL EVENTO 16	**R$ 1.475,91**	**R$ 1.475,91**	**R$ 0,00**	**R$ 1.475,91**
17				**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											
17	01.01.01	CCU	CCU 024	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, SANITÁRIO E DEPÓSITO PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	R$ 10.566,15	R$ 12.716,36	R$ 12.716,36	R$ 12.716,36	R$ 0,00	R$ 12.716,36
17	09.01	CCU	CCU 020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	58,39%	41,61%	100,00%	R$ 18.197,22	R$ 21.900,35	R$ 21.900,35	R$ 14.977,81	R$ 6.922,54	R$ 21.900,35
											SUBTOTAL EVENTO 17	**R$ 34.616,71**	**R$ 27.694,17**	**R$ 6.922,54**	**R$ 34.616,71**
											TOTAL GERAL - FRENTE I	**R$ 316.207,22**	**R$ 268.111,11**	**R$ 48.096,12**	**R$ 316.207,22**
				FRENTE II: **OBRAS COM VERBAS EXCLUSIVAMENTE DO GOVERNO MUNICIPAL**											
01				**SERVIÇOS TÉCNICOS**											
01	01.01	CDHU-S	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	4,50	100,00%	0,00	0,00%	R$ 688,66	R$ 828,80	R$ 3.729,60	R$ 3.729,60	R$ 0,00	R$ 3.729,60
											SUBTOTAL EVENTO 01	**R$ 3.729,60**	**R$ 3.729,60**	**R$ 0,00**	**R$ 3.729,60**
02				**"AS BUILT"**											

02	02.01	CCU	CCU 012	"AS BUILT" FORMATO A1	UN	2,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 1.842,73	R$ 2.217,72	R$ 4.435,44	R$ 4.435,44	R$ 0,00	R$ 4.435,44
											SUBTOTAL EVENTO 02	**R$ 4.435,44**	**R$ 4.435,44**	**R$ 0,00**	**R$ 4.435,44**
03				**ADMINISTRAÇÃO**											
03	03.01	CCU	CCU 023	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - FRENTE II	UN	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R$ 446,12	R$ 536,91	R$ 536,91	R$ 536,91	R$ 0,00	R$ 536,91
											SUBTOTAL EVENTO 03	**R$ 536,91**	**R$ 536,91**	**R$ 0,00**	**R$ 536,91**
											TOTAL GERAL - FRENTE II	**R$ 8.701,95**	**R$ 8.701,95**	**R$ 0,00**	**R$ 8.701,95**
									TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI *("FRENTE I" + "FRENTE II")*		**R$ 324.909,17**	**R$ 276.813,06**	**R$ 48.096,91**	**R$ 324.909,17**

RESUMO		
VALORES	**R$**	**%**
VALOR CONTRATO	**R$ 324.909,17**	**100,00%**
VALOR DE MEDIÇÃO PRESENTE	**R$ 48.096,91**	**14,80%**
VALOR DE MEDIÇÃO ACUMULADO ATUAL	**R$ 276.812,26**	**85,20%**
SALDO À MEDIR	**R$ 0,00**	**0,00%**

RODRIGO FORNELI:35547224804

Assinado de forma digital por RODRIGO FORNELI:35547224804
Dados: 2026.09.22 10:28:29 -03'00'

EMPRESA
DR3 ENGENHARIA Ltda

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO VALVERDE DE OLIVEIRA
Data: 22/09/2026 10:23:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. FERNANDO VALVERDE DE OLIVEIRA
Fiscal de Obras

DIRCEU PEREIRA JUNIOR:01695038878

Assinado de forma digital por DIRCEU PEREIRA JUNIOR:01695038878
Dados: 2026.09.23 14:49:01 -03'00'

ENG. DIRCEU PEREIRA JUNIOR
Coordenador Departamental de Obras de Edificações

GUSTAVO GARNETT NETO:88750051849

Assinado de forma digital por GUSTAVO GARNETT NETO:88750051849
Dados: 2026.09.23 11:52:58 -03'00'

ENG. Gustavo Garnett Neto
Diretor Departamental de Obras - SMI

CARLOS JOSE BARREIRO:00062124846

Assinado de forma digital por CARLOS JOSE BARREIRO:00062124846
Dados: 2026.09.23 15:04:21 -03'00'

Eng. CARLOS JOSÉ BARREIRO
Secretário Municipal de infraestrutura